



รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อำเภอสีทอง จังหวัดสงขลา



สำนักปลัด
งานนโยบายและแผนงาน
โทร/โทรสาร ๐๗๔-๕๓๖๑๘๑

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
๑.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าวัดจันทร์ ม.๕	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. (ตามแบบของ อบต. วัดจันทร์)	๕๐๐,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๒.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังสายข้างประปา ม.๓ - ม.๔	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๕๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตรม.	๕๐๐,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพลีซอย ๒ เชื่อมถนนบ่อหุด ม.๖	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๔๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างประปา หมู่ที่ ๓ - ชายทะเล	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๕ ม.	๔๔๘,๐๐๐	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายบ่อประดู่ ซอย ๖ ม.๒	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๐๗๕ ม. ระยะทาง ๒๙๘ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๖.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรังสายบ้านพลี ซ.๗ - ถนน คสล.สายหลังวัดจันทร์ เขตหมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๑๙๓ ม.	๑๘๗,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ซอยอุทิศ ม.๑	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๐๗๕ ม. ระยะทาง ๒๘๐ ม.	๔๙๐,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลวัดจันทร์	ถนนลูกรังภายใน ม.๑ - ม.๖	๕๐๐,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๙.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลังบ้านนายสมนึก ม.๕	กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ระยะทาง ๓๐๐ ม.	๓๘๕,๐๐๐	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๑๐.โครงการก่อสร้างทางเท้า คลส.รอบขอบสระประปา ม.๔	กว้าง ๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๔๔๔ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๗ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๑๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณอาคาร	๓๐๐,๐๐๐	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๑๒.โครงการปรับปรุงศาลาบ้านห้วยยาง ม.๑	กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
๑๓.โครงการปรับปรุงอาคาร ที่ทำการ อบต. วัดจันทร์	อาคารที่ทำการ อบต. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. วัดจันทร์ กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว